Haderslev Boligselskab afd. 16-25
Genhusningstidsplan

Projektnr. 1100021427

Id	Task Name	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Skovvænget/Brombærvej**	**1453 dage**	**to 09-10-14**	**ti 15-12-20**
119	**Byggeperiode Lejligheder**	**480 dage**	**ma 23-10-17**	**ma 25-11-19**
120	Opstart	0 dage	ma 23-10-17	ma 23-10-17
121	**S**	**120 dage**	**ti 24-10-17**	**on 25-04-18**
122	Genhusning 50 R	70 dage	ti 24-10-17	ti 06-02-18
123	Genhusning 48 T	110 dage	ti 07-11-17	on 25-04-18
125	Beboere ud Skovvænget 50	2 dage	ti 24-10-17	on 25-10-17
128	Beboere ind Skovvænget 50	2 dage	fr 02-02-18	ma 05-02-18
129	Beboere ud Skovvænget 48	2 dage	ti 07-11-17	on 08-11-17
132	Beboere ind Skovvænget 48	2 dage	ma 23-04-18	ti 24-04-18
135	**R**	**120 dage**	**ti 21-11-17**	**ti 29-05-18**
136	Genhusning 46 R	70 dage	ti 21-11-17	ti 06-03-18
137	Genhusning 44 T	110 dage	ti 05-12-17	ti 29-05-18
139	Beboere ud Skovvænget 46	2 dage	ti 21-11-17	on 22-11-17
142	Beboere ind Skovvænget 46	2 dage	fr 02-03-18	ma 05-03-18
143	Beboere ud Skovvænget 44	2 dage	ti 05-12-17	on 06-12-17
146	Beboere ind Skovvænget 44	2 dage	fr 25-05-18	ma 28-05-18
149	**P**	**122 dage**	**ti 19-12-17**	**fr 29-06-18**
150	Genhusning 42 R	70 dage	ti 19-12-17	on 11-04-18
151	Genhusning 40 R	70 dage	on 10-01-18	on 25-04-18
152	Genhusning 38 R	70 dage	on 24-01-18	ma 14-05-18
154	Beboere ud Skovvænget 42	2 dage	ti 19-12-17	on 20-12-17
157	Beboere ind Skovvænget 42	2 dage	ma 09-04-18	ti 10-04-18
158	Beboere ud Skovvænget 40	2 dage	on 10-01-18	to 11-01-18
161	Beboere ind Skovvænget 40	2 dage	ma 23-04-18	ti 24-04-18
162	Beboere ud Skovvænget 38	2 dage	on 24-01-18	to 25-01-18
165	Beboere ind Skovvænget 38	2 dage	ti 08-05-18	on 09-05-18
168	**Ø**	**130 dage**	**on 07-02-18**	**on 12-09-18**
169	Genhusning 72 T	120 dage	on 07-02-18	on 29-08-18
170	Genhusning 70 R	70 dage	on 07-02-18	ti 29-05-18
171	Genhusning 68 T	110 dage	on 07-03-18	on 12-09-18
173	Beboere ud Skovvænget 72	2 dage	on 07-02-18	to 08-02-18
176	Beboere ind Skovvænget 72	2 dage	ma 13-08-18	ti 14-08-18
177	Beboere ud Skovvænget 70	2 dage	on 21-02-18	to 22-02-18
180	Beboere ind Skovvænget 70	2 dage	ma 11-06-18	ti 12-06-18
181	Beboere ud Skovvænget 68	2 dage	on 07-03-18	to 08-03-18
184	Beboere ind Skovvænget 68	2 dage	ma 10-09-18	ti 11-09-18
187	**Y**	**132 dage**	**to 12-04-18**	**fr 09-11-18**
188	Genhusning 66 R	70 dage	to 12-04-18	on 15-08-18
189	Genhusning 64 R	70 dage	to 26-04-18	on 29-08-18
190	Genhusning 62 R	70 dage	ti 15-05-18	on 12-09-18
191	Genhusning 60 R	70 dage	on 30-05-18	on 26-09-18
193	Beboere ud Skovvænget 66	2 dage	to 12-04-18	fr 13-04-18
196	Beboere ind Skovvænget 66	2 dage	ma 13-08-18	ti 14-08-18
197	Beboere ud Skovvænget 64	2 dage	to 26-04-18	ma 30-04-18
200	Beboere ind Skovvænget 64	2 dage	ma 27-08-18	ti 28-08-18
201	Beboere ud Skovvænget 62	2 dage	ti 15-05-18	on 16-05-18
204	Beboere ind Skovvænget 62	2 dage	ma 10-09-18	ti 11-09-18
205	Beboere ud Skovvænget 60	2 dage	on 30-05-18	to 31-05-18
208	Beboere ind Skovvænget 60	2 dage	ma 24-09-18	ti 25-09-18
211	**K**	**115 dage**	**to 14-06-18**	**on 12-12-18**
212	Genhusning 23 R	70 dage	to 14-06-18	on 10-10-18
213	Genhusning 25 R	70 dage	to 28-06-18	on 24-10-18
215	Beboere ud Brombærvej 23	2 dage	to 14-06-18	fr 15-06-18
218	Beboere ind Brombærvej 23	2 dage	ma 08-10-18	ti 09-10-18
219	Beboere ud Brombærvej 25	2 dage	to 28-06-18	fr 29-06-18
222	Beboere ind Brombærvej 25	2 dage	ma 22-10-18	ti 23-10-18
225	**L**	**115 dage**	**to 16-08-18**	**fr 01-02-19**
226	Genhusning 27 R	70 dage	to 16-08-18	on 21-11-18
227	Genhusning 29 R	70 dage	to 30-08-18	on 05-12-18
229	Beboere ud Brombærvej 27	2 dage	to 16-08-18	fr 17-08-18
232	Beboere ind Brombærvej 27	2 dage	ma 19-11-18	ti 20-11-18
233	Beboere ud Brombærvej 29	2 dage	to 30-08-18	fr 31-08-18
236	Beboere ind Brombærvej 29	2 dage	ma 03-12-18	ti 04-12-18
239	**O**	**120 dage**	**to 13-09-18**	**fr 08-03-19**
240	Genhusning 36 R	70 dage	to 13-09-18	on 19-12-18
241	Genhusning 34 T	110 dage	to 27-09-18	fr 08-03-19
243	Beboere ud Skovvænget 36	2 dage	to 13-09-18	fr 14-09-18
246	Beboere ind Skovvænget 36	2 dage	ma 17-12-18	ti 18-12-18
247	Beboere ud Skovvænget 34	2 dage	to 27-09-18	fr 28-09-18
250	Beboere ind Skovvænget 34	2 dage	on 06-03-19	to 07-03-19
253	**N**	**120 dage**	**to 11-10-18**	**fr 05-04-19**
254	Genhusning 32 R	70 dage	to 11-10-18	fr 25-01-19
255	Genhusning 30 T	110 dage	to 25-10-18	fr 05-04-19
257	Beboere ud Skovvænget 32	2 dage	to 11-10-18	fr 12-10-18
260	Beboere ind Skovvænget 32	2 dage	on 23-01-19	to 24-01-19
261	Beboere ud Skovvænget 30	2 dage	to 25-10-18	fr 26-10-18
264	Beboere ind Skovvænget 30	2 dage	on 03-04-19	to 04-04-19
267	**M**	**120 dage**	**to 08-11-18**	**ma 13-05-19**
268	Genhusning 28 R	70 dage	to 08-11-18	fr 22-02-19
269	Genhusning 26 R	70 dage	to 22-11-18	fr 08-03-19
270	Genhusning 24 R	70 dage	to 06-12-18	fr 22-03-19
272	Beboere ud Skovvænget 28	2 dage	to 08-11-18	fr 09-11-18
275	Beboere ind Skovvænget 28	2 dage	on 20-02-19	to 21-02-19
276	Beboere ud Skovvænget 26	2 dage	to 22-11-18	fr 23-11-18
279	Beboere ind Skovvænget 26	2 dage	on 06-03-19	to 07-03-19
280	Beboere ud Skovvænget 24	2 dage	to 06-12-18	fr 07-12-18
283	Beboere ind Skovvænget 24	2 dage	on 20-03-19	to 21-03-19
286	**G**	**120 dage**	**to 20-12-18**	**ma 01-07-19**
287	Genhusning 22 R	70 dage	to 20-12-18	fr 05-04-19
288	Genhusning 20 T	110 dage	ma 14-01-19	ma 01-07-19
290	Beboere ud Skovvænget 22	2 dage	to 20-12-18	fr 21-12-18
293	Beboere ind Skovvænget 22	2 dage	on 03-04-19	to 04-04-19
294	Beboere ud Skovvænget 20	2 dage	ma 14-01-19	ti 15-01-19
297	Beboere ind Skovvænget 20	2 dage	to 27-06-19	fr 28-06-19
300	**F**	**120 dage**	**ma 11-02-19**	**ma 02-09-19**
301	Genhusning 18 R	70 dage	ma 11-02-19	ti 28-05-19
302	Genhusning 16 T	110 dage	ma 25-02-19	ma 02-09-19
304	Beboere ud Skovvænget 18	2 dage	ma 11-02-19	ti 12-02-19
307	Beboere ind Skovvænget 18	2 dage	fr 24-05-19	ma 27-05-19
308	Beboere ud Skovvænget 16	2 dage	ma 25-02-19	ti 26-02-19
311	Beboere ind Skovvænget 16	2 dage	to 29-08-19	fr 30-08-19
314	**E**	**120 dage**	**ma 11-03-19**	**ma 30-09-19**
315	Genhusning 14 R	70 dage	ma 11-03-19	ma 01-07-19
316	Genhusning 12 T	110 dage	ma 25-03-19	ma 30-09-19
318	Beboere ud Skovvænget 14	2 dage	ma 11-03-19	ti 12-03-19
321	Beboere ind Skovvænget 14	2 dage	to 27-06-19	fr 28-06-19
322	Beboere ud Skovvænget 12	2 dage	ma 25-03-19	ti 26-03-19
325	Beboere ind Skovvænget 12	2 dage	to 26-09-19	fr 27-09-19
328	**D**	**120 dage**	**ma 08-04-19**	**ma 28-10-19**
329	Genhusning 10 R	70 dage	ma 08-04-19	ma 19-08-19
330	Genhusning 8 T	110 dage	ti 30-04-19	ma 28-10-19
332	Beboere ud Skovvænget 10	2 dage	ma 08-04-19	ti 09-04-19
335	Beboere ind Skovvænget 10	2 dage	to 15-08-19	fr 16-08-19
336	Beboere ud Skovvænget 8	2 dage	ti 30-04-19	on 01-05-19
339	Beboere ind Skovvænget 8	2 dage	to 24-10-19	fr 25-10-19
342	**C**	**120 dage**	**ti 14-05-19**	**ma 25-11-19**
343	Genhusning 6 R	70 dage	ti 14-05-19	ma 16-09-19
344	Genhusning 4 T	110 dage	on 29-05-19	ma 25-11-19
346	Beboere ud Skovvænget 6	2 dage	ti 14-05-19	on 15-05-19
349	Beboere ind Skovvænget 6	2 dage	to 12-09-19	fr 13-09-19
350	Beboere ud Skovvænget 4	2 dage	on 29-05-19	ma 03-06-19
353	Beboere ind Skovvænget 4	2 dage	to 21-11-19	fr 22-11-19
357	**Byggeperiode Rækkehuse**	**450 dage**	**on 02-01-19**	**ti 15-12-20**
358	T	220 dage	on 02-01-19	on 11-12-19
359	UV	219 dage	on 13-03-19	fr 28-02-20
360	J	200 dage	ti 04-06-19	ti 21-04-20
361	H	200 dage	to 05-09-19	ti 28-07-20
362	B	200 dage	to 14-11-19	ti 06-10-20
363	A	200 dage	ti 04-02-20	ti 15-12-20

Project: Genhusningstidsplan - filt
Date: ti 10-01-17

Aktivitet | Genhusning af beboere | Sanktionsbehæftede terminer